



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

www.thathongmai.go.th

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา : เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยร่มไทร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	199,400.00	166,225.37	-	-	มกราคม 2568
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยร่มไทร 3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	406,700.00	338,965.73	-	-	มกราคม 2568
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยนางวรรณิ์ เสนคง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	48,100.00	47,613.52	-	-	กุมภาพันธ์ 2568
4	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยวัฒนกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	81,800.00	81,114.44	-	-	กุมภาพันธ์ 2568
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนดารุสสลาม ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	19,600.00	18,811.70	-	-	กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนดารุสสลาม ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	44,000.00	43,165.32	-	-	กุมภาพันธ์ 2568
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนศาลาแดง-ไบโอดีเซล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	85,000.00	84,362.28	-	-	กุมภาพันธ์ 2568
8	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอย ผู้ใหญ่หาญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	290,000.00	276,800.82	-	-	มิถุนายน 2568
9	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอย สันติ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	200,000.00	157,017.87	-	-	มิถุนายน 2568
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	122,000.00	122,000.00	-	-	15 พฤษภาคม 2568
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุราษฎร์พัฒนา 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์	✓	-	-	424,000.00	413,000.00	-	-	22 สิงหาคม 2568
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	451,000.00	450,000.00	-	-	10 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยะหย้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	430,000.00	423,000.00	-	-	20 มกราคม 2568
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	495,000.00	476,000.00	-	-	26 กุมภาพันธ์ 2568
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	224,000.00	198,000.00	-	-	19 มิถุนายน 2568
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยอุดมลาภ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	1,116,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	405,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569
18	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	498,000.00	491,900.00	-	-	17 มกราคม 68

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	496,000.00	495,000.00	-	-	4 มีนาคม 2568
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัฒนกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	484,000.00	462,000.00	-	-	4 มีนาคม 2568
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	213,000.00	200,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	332,000.00	306,000.00	-	-	10 กุมภาพันธ์ 2568
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสันติ หมู่ ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	193,000.00	193,000.00	-	-	10 มีนาคม 2568
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำนง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	353,000.00	352,000.00	-	-	3 กรกฎาคม 2568
25	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ (แบบรางยู) ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	3,050,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	✓	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
26	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสุราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	1,092,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569
27	โครงการปรับปรุงถนน ซอยตาจ้งหมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	161,000.00	160,000.00	-	-	24 กันยายน 2568
28	โครงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3	✓	-	-	125,000.00	101,000.00	-	-	26 กุมภาพันธ์ 2568
29	โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่	✓	-	-	232,000.00	196,000.00	-	-	มีนาคม 2568
30	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติก รหัสสายทาง ส.ฎ.ถ 75-001 ถนน สายท่าทองใหม่ – บ้านกระแตและ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	6,095,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569
31	โครงการปรับปรุงถนนหลังวัดท่าไทร ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	438,000.00	437,000.00	-	-	24 กันยายน 2568
32	โครงการปรับปรุงถนน สายท่าทองใหม่ - บ่อโฉลก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	4,019,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย			ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	144,000.00	144,000.00	-	-	5 สิงหาคม 2568
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังตา ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	258,000.00	223,000.00	-	-	21 กุมภาพันธ์ 2568
35	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยวรรณิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	115,000.00	115,000.00	-	-	29 พฤษภาคม 2568
36	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	8,416,700.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569
37	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	183,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
38	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยแหลมพวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง ใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	498,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเขวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	✓	-	200,000.00	180,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569
40	โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่	✓	-	-	232,000.00	196,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
41	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน อบต.ท่าทองใหม่	✓	-	-	50,000.00	10,700.00	-	-	1 กันยายน 2568
42	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี อบต. ท่าทองใหม่	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	27 สิงหาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

(1) แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
43	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	5,564,000.00	5,422,000.00	-	-	10 กันยายน 2568
44	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	1,596,000.00	1,339,600.00	-	-	10 กันยายน 2568
45	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	54,000.00	42,000.00	-	-	10 กันยายน 2568
46	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	132,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
47	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	100,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
48	โครงการจัดเวทีประชาคม	✓	-	-	10,000.00	7,860.00	-	-	9 เมษายน 2568
49	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	✓	-	-	100,000.00	84,220.00	-	-	25 กันยายน 2568

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา พัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
50	โครงการจัดทำข้าวต้มลูกโยนร่วมสืบสาน ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า	✓	-	-	30,000.00	29,650.00	-	-	17 ตุลาคม 2567
51	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นปี ใหม่ของชาวพุทธ	-	-	✓	20,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
52	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สงกรานต์ (หลวงพ่อบุญ)	✓	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	26 เมษายน 2568
53	โครงการจัดงานเมาลิดนบีมุฮัมมัด (ช.ล.)	✓	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	15 มิถุนายน 2568
54	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	6 กรกฎาคม 2568
55	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมร่วมพิธี ปฐกฐิน	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	3 มีนาคม 2568
56	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจใน เดือนรอมฎอน	✓	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	26 มีนาคม 2568
57	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น อำเภอกาญจนดิษฐ์	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30 กันยายน 2568

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
58	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	30,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
59	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของ ทางราชการ	✓	-	-	30,000.00	25,762.00	-	-	29 กันยายน 2568
60	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/คณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.	✓	-	-	300,000.00	299,980.00	-	-	30 เมษายน 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
61	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านบางสำโรง	✓	-	-	2,908,400.00	1,454,200.00	-	-	30 กันยายน 2568
62	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	1,088,120.00	275,400.00	-	-	30 กันยายน 2568

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพ/สาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
63	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	✓	30,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
64	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	30,000.00	23,190.00	-	-	9 เมษายน 2568

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
65	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต. ท่าทองใหม่	✓	-	-	200,000.00	91,450.00	-	-	7 กุมภาพันธ์ 2568
66	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุตำบลท่าทองใหม่	✓	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	20 พฤษภาคม 2568

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
67	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด	✓	-	-	30,000.00	23,835.00	-	-	11 พฤษภาคม 2568
68	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	✓	-	-	170,000.00	165,800.00	-	-	11 พฤษภาคม 2568
69	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	11 มกราคม 2568
70	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่นๆ	✓	-	-	250,000.00	217,130.00	-	-	15 สิงหาคม 2568
71	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2568	✓	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	15 สิงหาคม 2568

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
72	โครงการเฝ้าระวังดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลน	-	-	✓	20,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่มี การกันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
73	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล)	-	-	✓	50,000.00	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ